



SERVİS , DEVREYE ALMA VE BAKIM FORMU
SERVICE, INSTALLATION AND MAINTENANCE FORM

Tarih/Date:/...../ 20..

Müşteri Adı/Customer Name :					
Müşteri Adresi/Address :					
Tel :		Fax :		E-Mail :	
☐ Devreye alma / Installation		☐ Bakım / Maintenance		☐ Servis / Service	
☐ Ortam/Environment Conditions: Uygu ☐ Dk		☐ Sıcak/Heat		☐ Tozlu/Dusty	
☐ Cihazın Durumu/Last State: No ☐ l / Online		☐ Manuel By-Pass		☐ Arıza mevcut/Faulty	
Cihaz / Product Name		Model / Model		Güç / POWER (kVA)	
				Seri No / Serial No	
DEVREYE ALMA RAPORU / INSTALLATION & STARTUP REPORT					
☐ Yerleşim şeması mevcut mu? / Has a placement diagram? Yerleşim şeması ☐ göre alan uygun mu? / Is the proper installation area?					
☐ Toprak hattı çekilmiş mi? / Grounding line drawn? Test raporu var ☐ / Has Grounding test report?					
☐ Devreye alacak personelin LEGA teknik eğitim sertifikası var mı? / Has the personal a certificate about technical training of LEGA ?					
☐ Elektrik tesisatı, kablo kesiti, faz sırası ve nötr-toprak kısa devre kontrolü yapıldı mı? / Is checked cable sizes, phases and short circuits?					
☐ Cihazın kartları, modülleri, klemens bağlantıları kontrol edil mi? / Is checked the device boards, sockets and module connections?					
☐ Yeterli klima takılmış mı? / Enough air condition installed? BTU Hesabı / BTU Calculating: Cihaz gücü(kVA)xCosφx(1-Verim)x3413=btu					
☐ Akü ara bağlantıları ve cihaz bağlantıları doğru mu? / Is correct device and battery connections ?					
☐ Kullanım kılavuzunda belirtilen devreye alma prosedürü biliniyor mu? / Has been read a startup service manuel and is it clear ?					
☐ İlk startdan önce yük hattına manuel bypass ile enerji veriniz. / Feed the load through manuel bypass before first startup					
☐ Cihazın giriş-çıkış-akü değerleri kontrol edildi mi? / Is checked input, output and battery values?					
☐ Cihazın çalıştırılması ve durdurulması müşteriye öğretildi mi? / Was given about startup and stop ups training to the customer ?					
BAKIM RAPORU / MAINTENANCE REPORT					
☐ Cihazın genel temizliği ve fan gruplarının kontrolü yapıldı. / UPS and fans were cleaned up and controlled.					
☐ Tüm elektriksel bağlantı noktaları ve kart bağlantı noktaları kontrol edildi. / All electrical cable junction and ground are controlled.					
☐ Elektronik kartların işlevleri kontrol edildi. / Function of electronic cards are controlled.					
☐ Cihazın fonksiyonları kontrol edildi.(Invertor, Rectifier, Bypass, Manuel Bypass) / UPS were tested on Online, Battery and Static bypass mode.					
☐ Cihazın kalibrasyon parametrelerinin kontrolü yapıldı. / UPS was calibrated.					
☐ Akülerin bağlantıları ve cihazın aküden çalışması kontrol edildi. / Junction of battery cables and battery breaker are controlled and tested.					
☐ Alarm kayıtlarının kontrolü ve topraklamanın kontrolü yapıldı. / Alarm history and ground are controlled.					
SERVİS RAPORU / SERVICE REPORT					
Müşteri şikayeti / Customer complaints:					
Yapılan işlemler / Done things:					
ÖLÇÜLEN DEĞERLER / MEASURED VALUES					
Giriş / Input		Çıkış / Output			Yük / Load %
R phase (V)		R phase (I)		U phase (V)	
S phase (V)		S phase (I)		V phase (V)	
T phase (V)		T phase (I)		W phase (V)	
Frekans/Frequency (Hz):		Frekans/Frequency (Hz):			Toprak/Ground (V):
Akü Voltajı / Battery Voltage (VDC) :		Akü şarj / Battery charge Voltage (VDC)			
Akü/Battery Brand / Date		Amper (Ah)			Adet/Pcs
Kullanılan Malzeme Kodu/Part code (if it used)		Adet/Pcs	Fiyat/Price	Toplam/Total	İlave /Additional Costs
					Servis ücreti/Service cost
					Ulaşım-konaklama/Trip-Hotel
					Toplam / Total
					KDV (%18) / Tax
Malzeme toplamı/ Totall Part prices		Genel Toplam /General Total			
Müşteri/Customer	İmza / Signature			Servis yetkilisi/Service Auth	İmza / Signature
Ad-Soyad/ Name-Surname				Ad-Soyad/ Name-Surname	
NOT / WARNING : Devreye alma için gidildiğinde belirtilen şartlar sağlanmadığı tespit edilir ise gün başına servis ücreti alınır. When the service goes for installation and startup and if there are uncompleted items then will be taken per day for service costs.					
İstanbul Merkez-Center Factory: Y.Dudullu Mah. Cumhuriyet Cad. No:13 ÜMRANIYE - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 533 09 02-03 Faks: +90 216 533 15 61 web: www.legaelektronik.com mail: service@legaelektronik.com					